



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MÊS MAIO / 2021

QUIOSQUE DA PRAÇA GEORGINA NASCIMENTO

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA DO QUIOSQUE DA PRAÇA GEORGINA NASCIMENTO
- **NOME DO CONTRATADO:** J ANTONIO DA SILVA LTDA - CASTANHAL
TRANSPORTES E CONTRUÇÕES
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 059/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** KM 11, M 21, COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO,
LOCALIZAÇÃO NA PA 136
- **ORIGEM DO RECURSO:** OGM / PMC
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 32.895,22
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/05/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 20/06/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** 32.895,22
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 100%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** 32.895,22



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MÊS MAIO / 2021

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO AGOSTINHO

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO AGOSTINHO
- **NOME DO CONTRATADO:** GALVÃO E CARDOSO CONSTRUÇÃO CIVIL – LTDA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 060/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RODOVIA TRÊS DE OUTUBRO, ZONA RURAL
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 31.514,80
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 05/05/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 04/06/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** 31.514,80
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 100%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** 31.514,80



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MÊS MAIO/ 2021

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI
- **NOME DO CONTRATADO:** ALIANCE CONTRUTORA-LTDA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 056/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RODOVIA CASTANHAL CURUÇÁ KM 17
- **ORIGEM DO RECURSO:** FNDE

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 31.173,86
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 05/05/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 04/06/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** 31.173,86
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 100%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** 31.173,86