



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Outubro/ 2021

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE

- **OBJETO DA OBRA:** Construção Do Centro De Iniciação Ao Esporte - CIE
- **NOME DO CONTRATADO:** G-FORTE ENGENHARIA – EIRELI.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Concorrência
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2016
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Rua L-8B, Rouxinol
- **ORIGEM DO RECURSO:** Repasse OGU
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** 3.279.800,95
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/03/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 15/03/2019
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.268.968,57
- **PERCENTUAL APLICADO:** 69,33%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** 599.894,62
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 18,33%
- **VALOR LIQUIDADO EM OUTUBRO:** 52.879,17
- **VALOR TOTAL DA OBRA COM ADITIVOS:** R\$ 4.201.293,99
- **PRAZO FINAL DA OBRA COM ADITIVOS:** 16/06/2022

Observações:

A obra passou por 4 (quatro) aditivos de prazo, sendo o primeiro emitido na data de 22/02/2019, e postergando a data de conclusão da obra de 18/03/2019 para 25/03/2020, já o segundo aditivo de prazo foi emitido na data 16/03/2020, e postergando a data 22/03/2021 e o terceiro aditivo de prazo foi emitido no dia 22/03/2021 a postergando a data para 20/06/21, e o quarto alterou a data final da obra para 16/06/2022.

Obs: A obra passou por 8 (oito) aditivos de valor. Destes aditivos, 5 (cinco) ocorreram



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

durante o período de 2016 a 2020, e 3 (três) ocorreram no ano de 2021.

O BM 09 refere-se à medição do 27/03/2021 a 19/07/2021. O 10º aditivo de valor acrescentou valor de R\$ 93.428,32 (noventa e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) alterando o valor de R\$ 3.683.839,32 (três milhões seiscentos e oitenta e três mil oitocentos e setenta e sete mil reais e trinta e dois centavos) para o valor de R\$ 3.777.267,64 (três milhões setecentos e sete mil reais e sessenta e quatro centavos), o 10º segundo termo aditivo acrescentou o valor de 424.026,35 (quatrocentos e vinte e quatro reais, vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), alterando o valor total do contrato para R\$ 4.201.293,99 (quatro milhões, duzentos e um mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos).



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro/ 2021

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE

- **OBJETO DA OBRA:** Construção Do Centro De Iniciação Ao Esporte - CIE
- **NOME DO CONTRATADO:** G-FORTE ENGENHARIA – EIRELI.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Concorrência
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2016
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Rua L-8B, Rouxinol
- **ORIGEM DO RECURSO:** Repasse OGU
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** 3.279.800,95
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/03/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 15/03/2019
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.268.968,57
- **PERCENTUAL APLICADO:** 69,33%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** 599.894,62
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 18,33%
- **VALOR LIQUIDADO EM DEZEMBRO:** 360.000,00
- **VALOR TOTAL DA OBRA COM ADITIVOS:** R\$ 4.201.293,99
- **PRAZO FINAL DA OBRA COM ADITIVOS:** 16/06/2022