



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio/2022

Reforma e Revitalização da Escola Municipal de Ensino Fundamental Drº José João de Melo e Ginásio Poliesportivo Elizeu ferreira da Silva.

OBJETO DA OBRA: Reforma e Revitalização da Escola Municipal de Ensino Fundamental Drº José João de Melo e Ginásio Poliesportivo Elizeu ferreira da Silva.

NOME DO CONTRATADO: Alliance Construtora LTDA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 004/2021

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Alameda José N. Araújo, 1-Saudade-PA.

ORIGEM DO RECURSO: Recurso Próprio

VALOR TOTAL DA OBRA: Reforma e Revitalização da Escola, R\$ 100.641,39 (Cem Mil, Seicentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos) e do Ginásio R\$ 38.123,10 (Trinta e Oito Mil, Cento e Vinte e tres reais e Dez Centavos), Totalizando assim, R\$ 138.764,49, (Cento e Trinta e Oito Mil, Setecentos e Secenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos).

ADITIVO DE VALOR: Valor Reprogramado: R\$ 69.311,65, (Secenta e Nove Mil, trezentos e Onze Reais e Secenta e seis Centavos).

VALOR FINAL DO CONTRATO COM ADITIVO: R\$ 208.076,24, (Duzentos e Oito Mil, Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos).

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 20/09/2021

DATA DO FIM DA OBRA: 09/05/2022

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 34.137,03, (Trinta e Quatro Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Tres Centavos).

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 24,60%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: R\$ 34.137,03, (Trinta e Quatro Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Tres Centavos).

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 24,60%

DATA FINAL DA OBRA COM ADITIVOS: Não teve termo aditivo.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio/2022

**Reforma e Revitalização da Escola Municipal de Ensino Fundamental Drº José
João de Melo e Ginásio Poliesportivo Elizeu ferreira da Silva.**

OBJETO DA OBRA: Reforma e Revitalização da Escola Municipal de Ensino Fundamental Drº José João de Melo e Ginásio Poliesportivo Elizeu ferreira da Silva.

NOME DO CONTRATADO: Alliance Construtora LTDA.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 004/2021

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Alameda José N. Araújo, 1-Saudade/CastanhalPA.

ORIGEM DO RECURSO: Recurso Próprio

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 208.076,24, (Duzentos e Oito Mil, Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos).

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 20/09/2021

DATA DO FIM DA OBRA: 09/05/2022

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 144.502,99

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 69,45%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: R\$ 110.365,98 (cento e dez mil, trezentos sessenta e seis e noventa e oito centavos).

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 53,04%

DATA FINAL DA OBRA COM ADITIVOS: 25/05/2022.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio/2022

Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo em Apeú (Estação Gourmet).

OBJETO DA OBRA: Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo em Apeú, no Município de Castanhal.

NOME DO CONTRATADO: Masoller Construções e Serviços EIRELI-ME.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preço.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 005/2020

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Av. Barão do Rio Branco, bairro: Apeú.

ORIGEM DO RECURSO: Repasse OGU.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 900.752,63.

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 29/06/2021.

DATA DO FIM DA OBRA: 29/06/2022

VALOR TOTAL APLICADO: 673.964,26

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 74,32%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 238.900,79

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 26,52%

DATA FINAL DA OBRA COM ADITIVOS: Não possui termo aditivo.