



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Fevereiro/ 2022

Cras Santa Lídia

- **OBJETO DA OBRA:** Construção do Centro de Referência de Assistência Social.
- **NOME DO CONTRATADO:** TN Construção e Comercio Ltda.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2019
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Rua Antônio Horácio S/Nº, entre Alameda Anita Garibaldi E Alameda Carlos Gomes Bairro: Santa Lídia, Castanhal/Pa.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Repasse OGU/
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** 317.793,76
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 26/08/2019
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 26/08/2020
- **VALOR TOTAL APLICADO:** 149.646,05
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 47,09 %
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 10%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** 33.324,44
- **DATA FINAL DA OBRA COM ADITIVOS:** 24/08/2022.

Obs: A data final e referente ao 2º aditivo de prazo.

A obra possui dois aditivos de prazo, sendo o primeiro de prazo da data 26/08/2020 para 25/08/2021, já o segundo aditivo alterou a data final da obra de 25/08/2021 para 24/08/2022.



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Fevereiro/ 2022

FEIRA DA CEASA – CASTANHAL

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA –CASTANHAL/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2018
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA PAES DE CARVALHO, ESQ. COM RUA MAGALHÃES BARATA, N° 347, BAIRRO: CENTRO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.769.360,38
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 06/07/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 25/11/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 78.865,80
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 62,07%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 2,09%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 2.339.793,46



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Fevereiro/ 2022

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE

- **OBJETO DA OBRA:** Construção Do Centro De Iniciação Ao Esporte - CIE
- **NOME DO CONTRATADO:** G-FORTE ENGENHARIA – EIRELI.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Concorrência
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2016
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Rua L-8B, Rouxinol
- **ORIGEM DO RECURSO:** Repasse OGU
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** 3.279.800,95
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/03/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 15/03/2019
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.268.968,57
- **PERCENTUAL APLICADO:** 69,33%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** 599.894,62
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 18,33%
- **VALOR LIQUIDADO EM DEZEMBRO:** 360.000,00
- **VALOR TOTAL DA OBRA COM ADITIVOS:** R\$ 4.201.293,99
- **PRAZO FINAL DA OBRA COM ADITIVOS:** 16/06/2022