



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Agosto/2022

Reforma Escola Municipal Maria Inês Costa

OBJETO DA OBRA: Reforma e Revitalização Escola Maria Inês Costa
NOME DO CONTRATADO: PHAZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2022
LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL MARIA INÊS COSTA
ORIGEM DO RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 227.380,96
DATA DO INÍCIO DA OBRA: 25/02/2022.
DATA DO FIM DA OBRA: 21/11/2022
VALOR TOTAL APLICADO: 338.617,38
PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 100%
VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 33.655,37
PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 9,94%

Obs: Relatório referente ao pagamento do 5º BM.

Obs: Contrato com Aditivo de Valor R\$ 111.236,42



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO/2022

REFORMA GINÁSIO POLIESPORTIVO FELIPE MATEUS

OBJETO DA OBRA: REFORMA GINÁSIO POLIESPORTIVO FELIPE MATEUS

NOME DO CONTRATADO: POTERE ENGENHARIA LTDA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: tomada de preço

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2022/1/186

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: BAIRRO TÓKIO

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

VALOR TOTAL DA OBRA: 72.583,79

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 01/07/2022

DATA DO FIM DA OBRA: 31/07/2022

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 72.583,85

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 100%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: R\$ 33.178,85

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 45,71%

DATA FINAL DA OBRA COM ADITIVOS: Não possui termo aditivo.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO/2022

Centro de comercialização de produtos associados ao turismo

(Estação Gourmet Apeú)

OBJETO DA OBRA : Construção do centro de comercialização de produtos associados ao Turismo em Apeú, no município de Castanhal

NOME DO CONTRATADO: MASSOLER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preço

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 005/2020

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Av. Barão do Rio branco, distrito do Apeú

ORIGEM DO RECURSO: Repasse OGU.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 900.752,53

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 29/06/2021.

DATA DO FIM DA OBRA: 29/06/2022

VALOR TOTAL APLICADO: 900.752,53

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 100%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 20.281,38

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 2,25%

DATA FINAL DA OBRA COM ADITIVOS: Não possui termo aditivo



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO/2022

Construção do Espaço Esportivo na Vila da Calúcia

OBJETO DA OBRA: Construção do Espaço Esportivo na Vila da Calúcia

NOME DO CONTRATADO: J E CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO EIRELI

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: tomada de preço

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2022/1/186

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: agrovila Calúcia

ORIGEM DO RECURSO: Convênio com
Governo do Estado

VALOR TOTAL DA OBRA: 246.415,04

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 12/04/2022

DATA DO FIM DA OBRA: 12/04/2023

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 122.958,63

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 49,90%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: R\$ 39.827,52

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 16,16%

DATA FINAL DA OBRA COM ADITIVOS: Não possui termo aditivo.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Agosto/2022

Construção de Feira para Produtores Rurais do Distrito do Apeú

OBJETO DA OBRA: construção de feira para produtores rurais no distrito do Apeú

NOME DO CONTRATADO: Aoki & Souza Engenharia LTDA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 011/2021

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Apeú

ORIGEM DO RECURSO: Repasse OGU.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 535.716,16

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 14/06/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 09/01/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 103.846,10

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 24,10%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 103.846,10

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 24,10%

Obs: Relatório referente ao pagamento do 1º BM.



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Agosto / 2022

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REVITALIZAÇÃO DO CANAL CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ.**

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para revitalização do canal caixa d'água, neste município de Castanhal/Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** PLAY CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 018/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro São José.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Recurso Próprio.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 702.334,41 (setecentos e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 18/08/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 18/02/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 409.601,18
- **PERCENTUAL APLICADO:** 58,32%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 254.343,92
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 36,21%