



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro/ 2022

FEIRA DA CEASA – CASTANHAL

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA –CASTANHAL/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2018
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA PAES DE CARVALHO, ESQ. COM RUA MAGALHÃES BARATA, N° 347, BAIRRO: CENTRO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.769.360,38
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 06/07/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 25/11/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 233.491,30
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 6,19
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 2.573.284,78
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 68,27%



Estado do Pará
Município de Castanhal

Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro/2022

Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo em Apeú (Estação Gourmet).

OBJETO DA OBRA: Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo em Apeú, no Município de Castanhal.

NOME DO CONTRATADO: Masoller Construções e Serviços EIRELI-ME.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preço.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 005/2020

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Av. Barão do Rio Branco, bairro: Apeú.

ORIGEM DO RECURSO: Repasse OGU.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 900.752,63.

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 29/06/2021.

DATA DO FIM DA OBRA: 29/06/2022

VALOR TOTAL APLICADO: 222.533,77

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 24,71%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 452.268,63

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 50,21%

DATA FINAL DA OBRA COM ADITIVOS: Não possui termo aditivo.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro/2022

CONSTRUÇÃO DE FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL

OBJETO DA OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL.

NOME DO CONTRATADO: INOVARE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: CONCORRÊNCIA.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2020

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Hospital Municipal de Castanhal

ORIGEM DO RECURSO: Recurso Próprio.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 31.919,58.

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 05/01/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 29/01/2022

VALOR TOTAL APLICADO: 31.919,58

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 100%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 31.919,58

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 100%



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro/2023

Construção Mercado do Apeú

OBJETO DA OBRA: contratação de empresa para construção de feira para produtores

NOME DO CONTRATADO: Aoki e Souza Engenharia Ltda

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0016/2021

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Distrito de Apeú

ORIGEM DO RECURSO: Emenda Parlamentar

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 430.834,08

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 14/06/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 10/01/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 301.095,56

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 69,89%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 43.433,26

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 10,08%

Obs: Relatório referente ao 4º BM.