



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Novembro / 2022

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REVITALIZAÇÃO DO CANAL CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ.**

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para revitalização do canal caixa d'água, neste município de Castanhal/Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** PLAY CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 018/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro São José.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Recurso Próprio.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 702.334,41 (setecentos e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 18/08/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 18/02/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 610.894,34
- **PERCENTUAL APLICADO:** 86,98%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 201.293,14
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 28,66%



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Novembro/2022

Reforma do Campo do Zé Padeiro

OBJETO DA OBRA: Reforma do Campo do Zé Padeiro

NOME DO CONTRATADO: Phaz Construções e Incorporações Eireli

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0014/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Correte do Apeú

ORIGEM DO RECURSO: Convênio SEEL

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 294.732,53

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 10/08/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 05/02/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 70.649,14

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 23,97%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 70.649,14

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 23,97%

Obs: Relatório referente ao 1º BM.

Obs: Com Termo Aditivo de Prazo de Execução.



Estado do Pará Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanha
IPoder Executivo 05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE PROJETO DE ENGENHARIA

NOVEMBRO/2022

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA CORRENTE

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO SEDE DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA CORRENTE NO DISTRITO DE APEÚ NESTE MUNICIPIO DE CASTANHAL-PA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CAPIRI LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2022
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** nº 024/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** AGROVILA PACUQUARA
- **ORIGEM DO RECURSO:** EMENDA PARLAMENTAR
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 97.392,98 (noventa e sete mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos)
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** Não teve valor aditado
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:** 90 dias.
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 04/11/2022
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 01/02/2023



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Novembro/2022

Construção Quadra Poliesportiva Conjunto Japiim

OBJETO DA OBRA: Construção Quadra Poliesportiva Japiim

NOME DO CONTRATADO: J E Construção Civil e locação eireli

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 016/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONJUNTO JAPIIM

ORIGEM DO RECURSO: Convênio

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 333.453,38

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 01/09/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 29/11/2022

VALOR TOTAL APLICADO: 121.945,11

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 37,11%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 121.945,11

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 37,11%

Obs: Relatório referente ao pagamento do 1º bm