



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Setembro/2022

Construção Mercado do Apeú

OBJETO DA OBRA: contratação de empresa para construção de feira para produtores

NOME DO CONTRATADO: Aoki e Souza Engenharia Ltda

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0016/2021

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Distrito de Apeú

ORIGEM DO RECURSO: Emenda Parlamentar

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 430.834,08

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 14/06/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 10/01/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 176.586,53

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 40,99%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 72.740,43

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 16,88%

Obs: Relatório referente ao 2º BM.



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Setembro / 2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANAL CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANAL CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ.
- **NOME DO CONTRATADO:** PLAY CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço 018/2022.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 2022/7/4792.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro São José.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Emenda.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 702.334,41 (setecentos e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 18/08/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 18/02/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 155.257,24
- **PERCENTUAL APLICADO:** 22,11%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 155.257,24
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 22,11%



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Setembro / 2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANAL CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANAL CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ.
- **NOME DO CONTRATADO:** PLAY CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Licitação.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 2022/7/4792.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro São José.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Próprio.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 702.334,41 (setecentos e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 22/08/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 22/02/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 155.257,24
- **PERCENTUAL APLICADO:** 22,11%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 155.257,24
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 22,11%