



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro/2023

Reforma e Ampliação da Praça do bairro Novo Estrela

OBJETO DA OBRA: reforma e ampliação da praça do bairro novo estrela

NOME DO CONTRATADO: Alliance Construtora LTDA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0019/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Bairro Novo Estrela

ORIGEM DO RECURSO: Convênio

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 335.655,49

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 24/10/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 20/02/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 47.659,20

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 14,20%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 47.659,20

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 14,20%

Obs: Relatório referente ao 1º BM.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro/2023

Construção Sede da Associação Esportiva do Campo do América

OBJETO DA OBRA: Construção da Sede da Associação Esportiva do Campo do América

NOME DO CONTRATADO: Construtora Caripi Ltda

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0025/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Jaderlândia

ORIGEM DO RECURSO: Convênio

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 95.991,89

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 04/11/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 01/02/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 21.163,86

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 22,05%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 21.163,86

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 22,05%

Obs: Relatório referente ao 1º BM.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro/2023

Construção da Sede Esportiva da Portelinha

OBJETO DA OBRA: Construção da Sede Esportiva da Portelinha

NOME DO CONTRATADO: Construtora Caripi Ltda

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0023/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Jaderlândia

ORIGEM DO RECURSO: Convênio

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 94.518,37

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 04/11/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 01/02/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 22.338,22

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 23,63%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 22.338,22

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 23,63%

Obs: Relatório referente ao 1º BM.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro/2023

Reforma do Campo do Zé Padeiro

OBJETO DA OBRA: Reforma do Campo do Zé Padeiro

NOME DO CONTRATADO: Phaz Construções e Incorporações Eireli

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0014/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Campo do Zé Padeiro

ORIGEM DO RECURSO: Convênio

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 294.732,53

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 10/08/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 06/02/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 179.005,27

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 60,73%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 108.356,13

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 36,76%

Obs: Relatório referente ao 2º BM.

Obs: Prazo já com aditivo de 90 dias



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro/2023

Construção de Quadra Poliesportiva no Conjunto Buritis

OBJETO DA OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva no Conjunto Buritis

NOME DO CONTRATADO: Construtora Garcia Lima Ltda - EPP

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0009/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Conjunto Buritis

ORIGEM DO RECURSO: Convênio

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 421.389,55

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 03/08/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 30/01/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 414,469,03

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 98,36%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 80.371,49

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 19,07%

Obs: Relatório referente ao 5º BM.

Obs: Prazo já com aditivo de 90 dias



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro/2023

Escola Domingo de Barros

- **OBJETO DA OBRA:** Adequação da Escola Domingo de Barros
- **NOME DO CONTRATADO:** Drecon Construtora Eireli - EPP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PA-127 - Castanhal
- **ORIGEM DO RECURSO:** Fundo Municipal de Educação.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 49.087,96
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 15/12/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 03/01/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO (ACUMULADO):** R\$ 49.087,96
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100,00%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$49.087,96



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -
SEPLAGE**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro/2023

E.M.E.F IRENE RODRIGUES TITAN

- **OBJETO DA OBRA:** Serviços Complementares da Reforma e Ampliação da E.M.E.F Irene Rodrigues Titan
- **NOME DO CONTRATADO:** Drecon Construtora Eireli - EPP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA DOUTOR ADAILSON DA SILVA RODRIGUES, 171 EM FRENTE A IGREJA. JADERLÂNDIA
- **ORIGEM DO RECURSO:** Fundo Municipal de Educação.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 179.294,69
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 05/12/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 04/01/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO (ACUMULADO):** R\$ 179.294,69
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100,00%



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro/2023

ESCOLA MUNICIPAL LUÍZA CARNEIRO

- **OBJETO DA OBRA:** Revitalização da Escola Municipal Luiza Carneiro
- **NOME DO CONTRATADO:** Drecon Construtora Eireli - EPP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Rodovia Castanhal Curuça km 23
- **ORIGEM DO RECURSO:** Fundo Municipal de Educação.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 179.294,69
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 01/11/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 02/01/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO (ACUMULADO):** R\$ 89.694,28
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100,00%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$89.694,28

