



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro/2022

Construção da Sede da Associação Esportiva da Corrente do Apeú

OBJETO DA OBRA: Construção da sede da associação esportiva da corrente do apeú

NOME DO CONTRATADO: Construtora Caripi Ltda

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0024/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Correte do Apeú

ORIGEM DO RECURSO: Emenda Parlamentar.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 97.392,98 (noventa e sete mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos)

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 04/11/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 02/02/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 21.636,54

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 22%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 21.636,54

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 22%

Obs: Relatório referente ao 1º BM.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro/2022

Construção de Complexo Esportivo no Distrito de Apeú

OBJETO DA OBRA: Construção Complexo Esportivo Distrito Apeú

NOME DO CONTRATADO: J E Construção Civil e locação eireli

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 016/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Distrito de Apeú

ORIGEM DO RECURSO: Convênio

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 333.453,38

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 01/09/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 29/11/2022

VALOR TOTAL APLICADO: 47.621,51

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 14,28%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 47.621,51

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 14,28%

Obs: Relatório referente ao pagamento do 1º bm



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro / 2022

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO CASTANHAL,
LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ**

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Castanhal, localizado na Rua São João, neste Município de Castanhal/Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 021/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Rua São João.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Recurso Próprio.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 651.189,53 (Seiscentos e cinquenta e um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 08/09/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 08/09/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 651.189,53
- **PERCENTUAL APLICADO:** 100%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 314.727,67
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 48,33%.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro/2022

Construção Quadra Poliesportiva dos Buritis

OBJETO DA OBRA: Construção quadra poliesportiva no conjunto Buritis

NOME DO CONTRATADO: Construtora Garcia Lima Ltda - EPP

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0009/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Conjunto dos Buritis

ORIGEM DO RECURSO: Convênio Estadual

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 459.577,15

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 03/08/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 01/11/2022

DATA DO FIM COM ADITIVO: 30/01/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 334.097,54

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 87,77%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 67.919,26

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 12,23%

Obs: Relatório referente ao 4º BM.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro/2022

Construção Quadra Poliesportiva na Agrovila São Raimundo

OBJETO DA OBRA: Construção quadra poliesportiva no conjunto Buritís

NOME DO CONTRATADO: Construtora Garcia Lima Ltda - EPP

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0009/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Agrovila São Raimundo

ORIGEM DO RECURSO: Convênio

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 386.362,67

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 03/08/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 01/11/2022

DATA DO FIM COM ADITIVO: 30/01/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 197.434,74

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 51,10%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 130.733,79

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 33,84%

Obs: Relatório referente ao 2º BM.

Obs: Prazo com aditivo de 90 dias.



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro/2022

Escola Nossa Senhora de Nazaré

- **OBJETO DA OBRA:** Reforma e Adequação da Escola Nossa Senhora de Nazaré
- **NOME DO CONTRATADO:** Drecon Construtora Eireli - EPP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Agrovila Nazaré, Colônia 3 de Outubro
- **ORIGEM DO RECURSO:** Fundo Municipal de Educação.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 352.272,27
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 22/08/22
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 21/11/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO (ACUMULADO):** R\$ 352.272,27
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100,00%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$158.173,97



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE GOURMET DO SINDICATO RURAL

- **OBJETO DA OBRA:** Reforma e Ampliação da Sede Gourmet do Sindicato Rural
- **NOME DO CONTRATADO:** Alto Padrão Engenharia e Tecnologia
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2022/9/6280
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** av. Presidente Getúlio Vargas, 7354
- **ORIGEM DO RECURSO:** Convênio
- **VALOR TOTAL DA OBRA (com aditivo) :** R\$ 390.662,71
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 14/12/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA (COM ADITIVO):** 13/04/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO (ACUMULADO):** R\$ 20.811,55
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 5,33%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 20.811,55
- **PERCENTUAL APLICADO NA MEDIÇÃO:** 5,33%

