



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO / 2021

QUIOSQUE DA PRAÇA GEORGINA NASCIMENTO

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA DO QUIOSQUE DA PRAÇA GEORGINA NASCIMENTO
- **NOME DO CONTRATADO:** J ANTONIO DA SILVA LTDA - CASTANHAL
- TRANSPORTES E CONTRUÇÕES
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 059/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** KM 11, M 21, COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO,
LOCALIZAÇÃO NA PA 136
- **ORIGEM DO RECURSO:** OGM / PMC
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 32.895,22
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/05/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 20/06/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 32.895,22
- **PERCENTUAL APLICADO:** 100%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 32.895,22
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 100%



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO / 2021

FEIRA DA CEASA – CASTANHAL

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA – CASTANHAL/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2018
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA PAES DE CARVALHO, ESQ. COM RUA MAGALHÃES
BARATA, N° 347, BAIRRO: CENTRO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.769.360,38
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 06/07/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 25/11/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.130.329,11
- **PERCENTUAL APLICADO:** 56,52%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 107.223,04
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 2,84%



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO / 2021

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO AGOSTINHO

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO AGOSTINHO
- **NOME DO CONTRATADO:** GALVÃO E CARDOSO CONSTRUÇÃO CIVIL – LTDA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 060/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RODOVIA TRÊS DE OUTUBRO, ZONA RURAL
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 31.514,80
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 05/05/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 04/06/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 31.514,80
- **PERCENTUAL APLICADO:** 100%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 31.514,80
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 100%



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO / 2021

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI
- **NOME DO CONTRATADO:** ALIANCE CONTRUTORA-LTDA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 056/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RODOVIA CASTANHAL CURUÇÁ KM 17
- **ORIGEM DO RECURSO:** FNDE

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 31.173,86
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 05/05/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 04/06/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 31.173,86
- **PERCENTUAL APLICADO:** 100%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 31.173,86
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 100%



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO / 2021

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE
- **NOME DO CONTRATADO:** G-FORTE ENGENHARIA EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2016
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA L-8B, ROUXINOL
- **ORIGEM DO RECURSO:** REPASSE OGU

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.272.484,08
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/03/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.669.073,96
- **PERCENTUAL APLICADO:** 51%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 297.457,74
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 9,09%



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO / 2021

REFORMA CREAS

- **OBJETO DA OBRA:** SERVIÇO DE ENGENHARIA – REFORMA DO CREAS
- **NOME DO CONTRATADO:** INOVARE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA SRP
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 001/2020/ PMC
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA GILBERTO MENEZES, S/N – CRISTO REDENTOR
- **ORIGEM DO RECURSO:** FMS – COVID19

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 145.865,23
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 01/03/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 01/06/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 145.865,23
- **PERCENTUAL APLICADO:** 100%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 59.581,51
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 40,85%