



Estado do Pará  
Município de Castanhal  
Prefeitura Municipal de Castanhal  
Poder Executivo  
05.121.991/0001-84

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Dezembro/ 2021**

**Cras Santa Lídia**

- **OBJETO DA OBRA:** Construção do Centro de Referência de Assistência Social.
- **NOME DO CONTRATADO:** TN Construção e Comercio Ltda.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2019
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Rua Antônio Horácio S/Nº, entre Alameda Anita Garibaldi E Alameda Carlos Gomes Bairro: Santa Lídia,Castanhal/Pa.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Repasse OGU/
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** 317.793,76
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 26/08/2019
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 26/08/2020
- **VALOR TOTAL APLICADO:** 149.646,05
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 47,09 %
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 10%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** 33.324,44
- **DATA FINAL DA OBRA COM ADITIVOS:** 24/08/2022.

**Obs:** A data final e referente ao 2º aditivo de prazo.

A obra possui dois aditivos de prazo, sendo o primeiro de prazo da data 26/08/2020 para 25/08/2021, já o segundo aditivo alterou a data final da obra de 25/08/2021 para 24/08/2022.



Estado do Pará  
Município de Castanhal  
Prefeitura Municipal de Castanhal  
Poder Executivo  
05.121.991/0001-84

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAGE**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Dezembro/ 2021**

**ESTAÇÃO GOURMET**

- **OBJETO DA OBRA:** Construção Do Centro De Comercialização De Produtos Associados Ao Turismo Em Apeú, No Município De Castanhal-Pa.
- **NOME DO CONTRATADO:** Masoller Construções e Serviços EIRELI-ME.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2020
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Av. Barão Do Rio Branco, Bairro: Apeú.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Repasse OGU.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 900.752,63
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29/06/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 28/06/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO (ACUMULADO):** R\$ 229.734,86
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 25,50%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 10%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 88.492,44



Estado do Pará  
Município de Castanhal  
Prefeitura Municipal de Castanhal  
Poder Executivo  
05.121.991/0001-84

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE**

### **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Dezembro/ 2021**

#### **FEIRA DA CEASA – CASTANHAL**

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA –CASTANHAL/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2018
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA PAES DE CARVALHO, ESQ. COM RUA MAGALHÃES BARATA, N° 347, BAIRRO: CENTRO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.769.360,38
  
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 06/07/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 25/11/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 74.978,79
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 59,98%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 1,99%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 2.260.927,60



Estado do Pará  
Município de Castanhal  
Prefeitura Municipal de Castanhal  
Poder Executivo  
05.121.991/0001-84

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE**

### **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Dezembro/ 2021**

#### **FEIRA DA CEASA – CASTANHAL**

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA –CASTANHAL/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2018
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA PAES DE CARVALHO, ESQ. COM RUA MAGALHÃES BARATA, N° 347, BAIRRO: CENTRO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.769.360,38
  
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 06/07/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 25/11/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 78.865,80
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 62,07%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 2,09%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 2.339.793,46