



Estado do Pará  
Município de Castanhal  
Prefeitura Municipal de Castanhal  
Poder Executivo  
05.121.991/0001-84

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE**

### **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Janeiro/ 2022**

#### **FEIRA DA CEASA – CASTANHAL**

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA CEASA –CASTANHAL/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2018
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA PAES DE CARVALHO, ESQ. COM RUA MAGALHÃES BARATA, N° 347, BAIRRO: CENTRO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.769.360,38
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 06/07/2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 25/11/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 233.491,30
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 6,19
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 2.573.284,78
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 68,27%



Estado do Pará  
Município de Castanhal

Prefeitura Municipal de Castanhal  
Poder Executivo  
05.121.991/0001-84

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Janeiro/2022**

### **Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo em Apeú (Estação Gourmet).**

**OBJETO DA OBRA:** Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo em Apeú, no Município de Castanhal.

**NOME DO CONTRATADO:** Masoller Construções e Serviços EIRELI-ME.

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço.

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2020

**LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Av. Barão do Rio Branco, bairro: Apeú.

**ORIGEM DO RECURSO:** Repasse OGU.

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 900.752,63.

**DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29/06/2021.

**DATA DO FIM DA OBRA:** 29/06/2022

**VALOR TOTAL APLICADO:** 222.533,77

**PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 24,71%

**VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** 452.268,63

**PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 50,21%

**DATA FINAL DA OBRA COM ADITIVOS:** Não possui termo aditivo.