



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA

LOCAL: CASTANHAL - PARÁ

DATA: 02/03/2026

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL	EXECUTADO	SALDO	MESES PRORROGADOS						TOTAL
						1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
						30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,72%	R\$ 124.556,85 5,72%	R\$ 95.908,77	R\$ 28.648,08	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	R\$ 124.556,85
				77,00%	23,00%	R\$ 4.774,68	R\$ 4.774,68	R\$ 4.774,68	R\$ 4.774,68	R\$ 4.774,68	R\$ 4.774,68	
						10,2%	10,2%	10,2%	10,2%			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,94%	R\$ 129.403,52 5,94%	R\$ 76.434,76	R\$ 52.968,76							R\$ 129.403,52
				59,07%	40,93%	R\$ 13.242,19	R\$ 13.242,19	R\$ 13.242,19	R\$ 13.242,19			
										12,20%	12,20%	
3	SISTEMA VIÁRIO	88,34%	R\$ 1.925.220,05 88,34%	R\$ 1.455.608,39	R\$ 469.611,66							R\$ 1.925.220,05
				75,61%	24,39%							
										R\$ 234.805,83	R\$ 234.805,83	
TOTAL DO MÊS			R\$ 2.179.180,42			R\$ 18.016,87	R\$ 18.016,87	R\$ 18.016,87	R\$ 18.016,87	R\$ 239.580,51	R\$ 239.580,51	R\$ 551.228,50
PERCENTUAL SIMPLES (%)						0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	10,99%	10,99%	25,30%
ACUMULADO NO MÊS (R\$)						R\$ 18.016,87	R\$ 36.033,74	R\$ 54.050,61	R\$ 72.067,48	R\$ 311.647,99	R\$ 551.228,50	
PERCENTUAL ACUMULADO						0,83%	1,65%	2,48%	3,31%	14,30%	25,30%	

Eliebe Mesquita
ELIABE DA SILVA MESQUITA

CREA 152001985-8

