

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA

LOCAL: CASTANHAL - PARÁ

DATA: 02/03/2026

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO

| ITEM | DESCRIÇÃO | % | TOTAL | EXECUTADO | SALDO | MESES PRORROGADOS | | | | | | TOTAL |
|-------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | |
| | | | | | | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5,72% | R\$ 124.556,85 5,72% | R\$ 95.908,77 | R\$ 28.648,08 | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | R\$ 124.556,85 |
| | | | | 77,00% | 23,00% | R\$ 4.774,68 | R\$ 4.774,68 | R\$ 4.774,68 | R\$ 4.774,68 | R\$ 4.774,68 | R\$ 4.774,68 | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5,94% | R\$ 129.403,52 5,94% | R\$ 76.434,76 | R\$ 52.968,76 | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | | | R\$ 129.403,52 |
| | | | | 59,07% | 40,93% | R\$ 13.242,19 | R\$ 13.242,19 | R\$ 13.242,19 | R\$ 13.242,19 | | | |
| 3 | SISTEMA VIÁRIO | 88,34% | R\$ 1.925.220,05 88,34% | R\$ 1.455.608,39 | R\$ 469.611,66 | | | | | 12,20% | 12,20% | R\$ 1.925.220,05 |
| | | | | 75,61% | 24,39% | | | | | R\$ 234.805,83 | R\$ 234.805,83 | |
| TOTAL DO MÊS | | | R\$ 2.179.180,42 | | | R\$ 18.016,87 | R\$ 18.016,87 | R\$ 18.016,87 | R\$ 18.016,87 | R\$ 239.580,51 | R\$ 239.580,51 | R\$ 551.228,50 |
| PERCENTUAL SIMPLES (%) | | | | | | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 10,99% | 10,99% | 25,30% |
| ACUMULADO NO MÊS (R\$) | | | | | | R\$ 18.016,87 | R\$ 36.033,74 | R\$ 54.050,61 | R\$ 72.067,48 | R\$ 311.647,99 | R\$ 551.228,50 | |
| PERCENTUAL ACUMULADO | | | | | | 0,83% | 1,65% | 2,48% | 3,31% | 14,30% | 25,30% | |

ELIABE DA SILVA MESQUITA
CREA 152001985-8