



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAÇA DO BAIRRO NOVO ESTRELA

Data: 27/02/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	EXECUTADO	MESES PRORROGADOS						
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	
							PROVISÓRIA 120 DIAS	DEFINITIVA 150 DIAS	DEFINITIVA 180 DIAS	
1.1	TAXAS E LICENÇAS	233,90	100,00%							
			233,90							
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.635,76	87,50%	1,00%	1,00%	4,10%				
			17.106,69	176,36	176,36	176,35				
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.405,24	100,00%							
			12.405,24							
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	122.978,23	100,00%							
			122.978,23							
1.5	FUNDAÇÃO	2.798,48	100,00%							
			2.798,48							
1.6	ESTRUTURA	9.508,32	100,00%							
			9.508,32							
1.7	ALVENARIA	2.411,56	100,00%							
			2.411,56							
1.8	OBRA GROSSA	143.392,01	100,00%							
			143.392,01							
1.9	PINTURA	43.566,01	100,00%							
			43.566,01							
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.880,45	100,00%							
			4.880,45							
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.558,98	100,00%							
			45.558,98							
1.12	PAISAGISMO E URBANISMO	24.119,00	84,88%			15,12%				
			20.471,74			3.647,26				
TOTAL SIMPLES		429.487,94	425.311,61	176,36	176,36	3.823,61				
% SIMPLES			99,03%	0,04%	0,04%	0,89%				
TOTAL ACUMULADO SIMPLES C/BDI			425.311,61	425.487,97	425.664,33	429.487,94				
TOTAL ACUMULADO C/BDI			99,03%	99,07%	99,11%	100,00%				

Responsável Técnico:

FELIPE AKIHIRO
OKAJIMA DE
OLIVEIRA:02976393230

Assinado de forma
digital por FELIPE
AKIHIRO OKAJIMA DE
OLIVEIRA:02976393230

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA Eng.
Civil - CREA 1520749350PA

RIONE SCHESSQUINE
HERINGER
MARTINS:61369845200

Assinado de forma
digital por RIONE
SCHESSQUINE HERINGER
MARTINS:61369845200

RIONE SCHESSQUINE HERINGER MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento

