


Objeto		Contratante	Contrato	Emissão				
 <p>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PLANILHA DE 1º REPLANILHAMENTO</p>		PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CASTANHAL	179/2022/PMC	31/07/2025				
<p>Contratada</p> <p>W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</p>		<p>Data Base</p> <p>SINAPI - 07/2022 - Pará - ORSE - 06/2022 - Sergipe - SEDOP - 05/2022 - Pará - DESONERADO</p>						
ITEM	DESCRIÇÃO	Valores Contratados (R\$)	Valores Reprogramados (R\$)	Executado	A executar 08/2025	A executar 09/2025	A executar 10/2025	A executar 11/2025
	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CASTANHAL	478.022,76	512.199,39	228.966,67	24.657,06	49.401,69	10.963,46	1.220,63
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34.875,25	34.875,25	83,16%	4,81%	9,84%	2,44%	0,24%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.405,38	6.405,38	86,00%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
3	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	203,42	2.591,91	100,00%	2.388,49			
4	MOVIMENTO DE TERRA	3.499,93	8.447,30	7,86%	92,14%			
5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	61.173,57	73.038,43	41,43%	4.947,37			
6	PROTEÇÃO	12.090,00	26.044,68	83,60%	59,97%			
7	OBRA GROSSA	97.523,38	97.523,38	46,42%		13.954,68		
8	REVESTIMENTO	31.426,32	38.345,16	100,00%		6.918,84		
9	HIDROSSANITÁRIO	27.616,86	29.012,56	81,85%		19,04%		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.494,30	49.801,04	84,43%		4.516,36		
11	COMBATE INCENDIO	3.266,18	3.266,18	41,23%		19,52%		
12	COBERTURA	46.824,50	47.691,21	100,00%		39,21%		
13	PORTAS E JANELAS	12.384,71	14.782,24	89,18%		866,71		
14	ALAMBRADO, GRADIL E FECHAMENTO EM GRADE	28.474,21	28.474,21	83,78%		2.397,53		
15	ACESSIBILIDADE	18.206,07	18.206,07	100,00%		16,22%		
16	CALÇADAS	27.946,88	32.122,59	87,00%		4.175,71		
17	BASE DE CONCRETO PARA EQUIPAMENTOS	1.511,80	1.511,80	100,00%		13,00%		

Responsável Técnico pela Reprogramação:

gobur

Documento assinado digitalmente
FELIPE ANHORO OKAJIMA DE OLIVEIRA
 Data: 31/07/2025 11:43:57-0300
 Verifique em <https://validar.rtf.gov.br>

Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão:

RIONE
 SCHESSQUINE
 HERRINGER
 MARTINS:613698452
 45200 00

Concordância do Responsável Técnico
 W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Assinado de forma digital por RIONE SCHESSQUINE HERRINGER
 FERNAN SANTOS CARDOSO:785758342
 15
 Dados: 2025.07.31 12:01:14-0300'

W M
CONSTRUCOE S E SERVICOS
 digital por W M CONSTRUCOES E SERVICOS
 LTDA:187851
 85000152
 L.T9A:18785185000152
 Dados: 2025.07.31 12:01:31-0300'