



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro / 2022

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO CASTANHAL,
LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ**

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Castanhal, localizado na Rua São João, neste Município de Castanhal/Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 021/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Rua São João.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Recurso Próprio.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 651.189,53 (Seiscentos e cinquenta e um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 08/09/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 08/09/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 651.189,53
- **PERCENTUAL APLICADO:** 100%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 314.727,67
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 48,33%.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro/2022

Construção Quadra Poliesportiva dos Buritis

OBJETO DA OBRA: Construção quadra poliesportiva no conjunto Buritis

NOME DO CONTRATADO: Construtora Garcia Lima Ltda - EPP

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0009/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Conjunto dos Buritis

ORIGEM DO RECURSO: Convênio Estadual

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 459.577,15

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 03/08/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 01/11/2022

DATA DO FIM COM ADITIVO: 30/01/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 334.097,54

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 87,77%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 67.919,26

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 12,23%

Obs: Relatório referente ao 4º BM.