



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro/2022

Construção Quadra Poliesportiva dos Buritis

OBJETO DA OBRA: Construção quadra poliesportiva no conjunto Buritis

NOME DO CONTRATADO: Construtora Garcia Lima Ltda - EPP

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0009/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Conjunto dos Buritis

ORIGEM DO RECURSO: Convênio Estadual

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 459.577,15

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 03/08/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 01/11/2022

DATA DO FIM COM ADITIVO: 30/01/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 334.097,54

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 87,77%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 67.919,26

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 12,23%

Obs: Relatório referente ao 4º BM.