



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO/2022

REFORMA GINÁSIO POLIESPORTIVO FELIPE MATEUS

OBJETO DA OBRA: REFORMA GINÁSIO POLIESPORTIVO FELIPE MATEUS

NOME DO CONTRATADO: POTERE ENGENHARIA LTDA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: tomada de preço

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2022/1/186

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: BAIRRO TÓKIO

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

VALOR TOTAL DA OBRA: 72.583,79

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 01/07/2022

DATA DO FIM DA OBRA: 31/07/2022

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 39.404,90

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 54,29%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: R\$ 39.404,90

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 54,29%

DATA FINAL DA OBRA COM ADITIVOS: Não possui termo aditivo.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO/2022

Centro de comercialização de produtos associados ao turismo

(Estação Gourmet Apeú)

OBJETO DA OBRA : Construção do centro de comercialização de produtos associados ao Turismo em Apeú, no município de Castanhal

NOME DO CONTRATADO: MASSOLER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preço

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 005/2020

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Av. Barão do Rio branco, distrito do Apeú

ORIGEM DO RECURSO: Repasse OGU.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 900.752,53

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 29/06/2021.

DATA DO FIM DA OBRA: 29/06/2022

VALOR TOTAL APLICADO: 880.471,25

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 97,75%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 198.004,07

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 21,98%

DATA FINAL DA OBRA COM ADITIVOS: Não possui termo aditivo



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Julho/2022

Construção Mercado do Apeú

OBJETO DA OBRA: contratação de empresa para construção de feira para produtores

NOME DO CONTRATADO: Aoki e Souza Engenharia Ltda

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0016/2021

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Distrito de Apeú

ORIGEM DO RECURSO: Emenda Parlamentar

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 430.834,08

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 14/06/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 10/01/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 103.846,10

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 23,97%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 70.649,14

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 23,97%

Obs: Relatório referente ao 1º BM.