



Estado do Pará  
Município de Castanhal  
Prefeitura Municipal de Castanhal  
Poder Executivo  
05.121.991/0001-84

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Novembro / 2022**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  
REVITALIZAÇÃO DO CANAL CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ.**

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para revitalização do canal caixa d'água, neste município de Castanhal/Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** PLAY CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 018/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro São José.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Recurso Próprio.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 702.334,41 (setecentos e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 18/08/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 18/02/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 610.894,34
- **PERCENTUAL APLICADO:** 86,98%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 201.293,14
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 28,66%



Estado do Pará  
Município de  
Castanhal  
Prefeitura Municipal de  
Castanhal Poder Executivo  
05.121.991/0001-84

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Novembro/2022**

### **Reforma do Campo do Zé Padeiro**

**OBJETO DA OBRA:** Reforma do Campo do Zé Padeiro

**NOME DO CONTRATADO:** Phaz Construções e Incorporações Eireli

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE  
PREÇO

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 0014/2022

**LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Correte do Apeú

**ORIGEM DO RECURSO:** Convênio SEEL

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 294.732,53

**DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 10/08/2022.

**DATA DO FIM DA OBRA:** 05/02/2023

**VALOR TOTAL APLICADO:** 70.649,14

**PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 23,97%

**VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** 70.649,14

**PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 23,97%

**Obs:** Relatório referente ao 1º BM.

**Obs:** Com Termo Aditivo de Prazo de Execução.



Estado do Pará Município de Castanhal  
Prefeitura Municipal de Castanha  
IPoder Executivo 05.121.991/0001-84

## **RELATÓRIO DE PROJETO DE ENGENHARIA**

**NOVEMBRO/2022**

### **CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA CORRENTE**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO SEDE DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA CORRENTE NO DISTRITO DE APEÚ NESTE MUNICIPIO DE CASTANHAL-PA
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CAPIRI LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2022
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** nº 024/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** AGROVILA PACUQUARA
- **ORIGEM DO RECURSO:** EMENDA PARLAMENTAR
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 97.392,98 (noventa e sete mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos)
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** Não teve valor aditado
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:** 90 dias.
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 04/11/2022
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 01/02/2023



Estado do Pará  
Município de  
Castanhal  
Prefeitura Municipal de  
Castanhal Poder Executivo  
05.121.991/0001-84

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Novembro/2022**

### **Construção Quadra Poliesportiva Conjunto Japiim**

**OBJETO DA OBRA:** Construção Quadra Poliesportiva Japiim

**NOME DO CONTRATADO:** J E Construção Civil e locação eireli

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE  
PREÇO

**NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 016/2022

**LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** CONJUNTO JAPIIM

**ORIGEM DO RECURSO:** Convênio

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 333.453,38

**DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 01/09/2022.

**DATA DO FIM DA OBRA:** 29/11/2022

**VALOR TOTAL APLICADO:** 121.945,11

**PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 37,11%

**VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** 121.945,11

**PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 37,11%

**Obs:** Relatório referente ao pagamento do 1º bm



Estado do Pará  
Município de Castanhal  
Prefeitura Municipal de Castanhal  
Poder Executivo  
05.121.991/0001-84

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Novembro/ 2022**

**E.M.E.F IRENE RODRIGUES TITAN**

- **OBJETO DA OBRA:** Reforma e Ampliação da E.M.E.F Irene Rodrigues Titan
- **NOME DO CONTRATADO:** Drecon Construtora Eireli - EPP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA DOUTOR ADAILSON DA SILVA RODRIGUES, 171 EM FRENTE A IGREJA. JADERLÂNDIA
- **ORIGEM DO RECURSO:** Fundo Municipal de Educação.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 646.693,74
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 09/08/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 07/11/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO (ACUMULADO):** R\$ 646.693,74
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100,00%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$208.896,48

