



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Novembro / 2022

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO CASTANHAL,
LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ**

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Castanhal, localizado na Rua São João, neste Município de Castanhal/Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 021/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Rua São João.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Recurso Próprio.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 651.189,53 (Seiscentos e cinquenta e um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 08/09/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 08/09/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 336.461,87
- **PERCENTUAL APLICADO:** 51,67%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 336.461,87
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 51,67%.