



Estado do Pará Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo 05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE PROJETO DE ENGENHARIA

Setembro/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO CASTANHAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ

- **OBJETO DO PROJETO:** Contratação de empresa especializada para construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Castanhal, localizado na Rua São João, neste Município de Castanhal/Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S.
- **ANO DO PROJETO:** 2022.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 021/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Rua São João.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Emenda.
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 651.189,53 (Seiscentos e cinquenta e um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** Não possui valor aditado.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:** 150 (cento e cinquenta dias).
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 08/09/2022.
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 08/02/2023.



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Setembro/2022

Construção Quadra Poliesportiva dos Buritis

OBJETO DA OBRA: Construção quadra poliesportiva no conjunto Buritis

NOME DO CONTRATADO: Construtora Garcia Lima Ltda - EPP

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE
PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0009/2022

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Conjunto dos Buritis

ORIGEM DO RECURSO: Convênio Estadual

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 459.577,15

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 03/08/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 01/11/2022

VALOR TOTAL APLICADO: 66.948,78

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 17,59%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 66.948,78

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 17,59%

Obs: Relatório referente ao 1º BM.