



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Outubro / 2022

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA DA PA-316 A AGROVILA
DE MACAPAZINHO COM EXTENSÃO DE 10,30 KM. NO MUNICÍPIO DE
CASTANHAL/PA.**

- **OBJETO DA OBRA:** : Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de restauração rodoviária da pa-316 a Agrovila de Macapazinho com extensão de 10,30 km, no município de Castanhal/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** SARAIVA & CIA LTDA.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Concorrência nº 001/2022
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** nº 2022/5/3665.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Agrovila do Macapazinho
- **ORIGEM DO RECURSO:** Orçamento Geral do Estado.
- **VALOR TOTAL DA OBRA** R\$ 8.790.862,83 (oito milhões, setenta e noventa mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 06/10/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 06/03/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 3.070.027,96
- **PERCENTUAL APLICADO:** 34%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 1.292.496,98
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 14%



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Outubro/2022

Construção Mercado do Apeú

OBJETO DA OBRA: contratação de empresa para construção de feira para produtores

NOME DO CONTRATADO: Aoki e Souza Engenharia Ltda

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0016/2021

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: Distrito de Apeú

ORIGEM DO RECURSO: Emenda Parlamentar

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 430.834,08

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 14/06/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 10/01/2023

VALOR TOTAL APLICADO: 257.662,30

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 59,81%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 81.075,77

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 18,82%

Obs: Relatório referente ao 2º BM.