



Estado do Pará
Município de
Castanhal
Prefeitura Municipal de
Castanhal Poder Executivo
05.121.991/0001-84

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MARÇO/2022

CONSTRUÇÃO DO MURO LATERAL, CALÇADA E EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL DA UBS DO JADERLÂNDIA

OBJETO DA OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL.

NOME DO CONTRATADO: INOVARE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: CONCORRÊNCIA.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2020

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: UBS JADERLÂNDIA

ORIGEM DO RECURSO: Recurso Próprio.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 92.207,77.

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 17/02/2022.

DATA DO FIM DA OBRA: 18/02/2022

VALOR TOTAL APLICADO: 92.207,77.

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 100%

VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE: 92.207,77.

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 100%



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Março / 2022

Serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas, neste município de Castanhal-PA.

- **OBJETO DA OBRA:** Serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas, neste município de Castanhal-PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ARF CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 015/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Novo Estrela (Travessa França, Alameda Pedro Melo e Alameda Ozino Moraes)
- **ORIGEM DO RECURSO:** Convênio com o Governo do Estado.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.179.180,42 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, cento e oitenta reais e quarenta e dois centavos)
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 14/07/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 14/07/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 626.109,84
- **PERCENTUAL APLICADO:** 28,74%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 626.109,84
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 28,74%



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Março / 2022

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na rua Padre Salvador Traccaioli, Pirapora, sobre o igarapé Castanhal (medindo 12,00m x 8,60m) neste Município de Castanhal Pará.

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na rua Padre Salvador Traccaioli, Pirapora, sobre o igarapé Castanhal (medindo 12,00m x 8,60m) neste Município de Castanhal Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONCORDIA R A S EIRELI.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Dispensa de Licitação.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 020/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro Pirapora.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Convênio com o Governo do Estado.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 624.094,60 (seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e quatro reais e sessenta centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 28/03/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 28/09/2022.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 67.402,19
- **PERCENTUAL APLICADO:** 9,97%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 62.213,00
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 9,97%



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Março / 2022

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na rua Padre Salvador Traccaioli, Pirapora, sobre o igarapé Castanhal (medindo 12,00m x 8,60m) neste Município de Castanhal Pará.

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na rua Padre Salvador Traccaioli, Pirapora, sobre o igarapé Castanhal (medindo 12,00m x 8,60m) neste Município de Castanhal Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONCORDIA R A S EIRELI.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Dispensa de Licitação.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 020/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro Pirapora.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Convênio com o Governo do Estado.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 624.094,60 (seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e quatro reais e sessenta centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 28/03/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 28/09/2022.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 405.098,86
- **PERCENTUAL APLICADO:** 64,91%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 200.995,74.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 32,07%



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Março / 2022

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na rua Padre Salvador Traccaioli, Pirapora, sobre o igarapé Castanhal (medindo 12,00m x 8,60m) neste Município de Castanhal Pará.

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na rua Padre Salvador Traccaioli, Pirapora, sobre o igarapé Castanhal (medindo 12,00m x 8,60m) neste Município de Castanhal Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONCORDIA R A S EIRELI.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Dispensa de Licitação.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 020/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro Pirapora.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Convênio com o Governo do Estado.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 624.094,60 (seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e quatro reais e sessenta centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 28/03/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 28/09/2022.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 505.152,85
- **PERCENTUAL APLICADO:** 80,94 %
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 100.054,00
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 16,03 %



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Março / 2022

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na rua Padre Salvador Traccaioli, Pirapora, sobre o igarapé Castanhal (medindo 12,00m x 8,60m) neste Município de Castanhal Pará.

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na rua Padre Salvador Traccaioli, Pirapora, sobre o igarapé Castanhal (medindo 12,00m x 8,60m) neste Município de Castanhal Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONCORDIA R A S EIRELI.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Dispensa de Licitação.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 020/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro Pirapora.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Convênio com o Governo do Estado.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 624.094,60 (seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e quatro reais e sessenta centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 28/03/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 28/09/2022.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 605.154,21
- **PERCENTUAL APLICADO:** 96,97%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 100.001,35.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 16,02%



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Março / 2022

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na rua Padre Salvador Traccaioli, Pirapora, sobre o igarapé Castanhal (medindo 12,00m x 8,60m) neste Município de Castanhal Pará.

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado na rua Padre Salvador Traccaioli, Pirapora, sobre o igarapé Castanhal (medindo 12,00m x 8,60m) neste Município de Castanhal Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA CONCORDIA R A S EIRELI.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Dispensa de Licitação.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** n.º 020/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro Pirapora.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Convênio com o Governo do Estado.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 624.094,60 (seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e quatro reais e sessenta centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 28/03/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 28/09/2022.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 624.094,60
- **PERCENTUAL APLICADO:** 100,00 %
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 18.940,40
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 3,03 %



Estado do Pará
Município de Castanhal
Prefeitura Municipal de Castanhal
Poder Executivo
05.121.991/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MARÇO/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE GOURMET DO SINDICATO RURAL

- **OBJETO DA OBRA:** Reforma e Ampliação da Sede Gourmet do Sindicato Rural
- **NOME DO CONTRATADO:** Alto Padrão Engenharia e Tecnologia
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2022/9/6280
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** av. Presidente Getúlio Vargas, 7354
- **ORIGEM DO RECURSO:** Convênio
- **VALOR TOTAL DA OBRA (com aditivo) :** R\$ 390.662,71
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 14/12/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA (COM ADITIVO):** 13/04/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO (ACUMULADO):** R\$ 58.679,87
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 15,02%
- **VALOR APLICADO DO MÊS VIGENTE:** R\$ 37.868,32
- **PERCENTUAL APLICADO NA MEDIÇÃO:** 9,69%

